



রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
প্রকৌশল বিভাগ
নগর ভবন, রাজশাহী।
erajshahi.portal.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন'র সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকৌশল বিভাগ'র আওতায় চলমান এবং প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের তথ্য

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থ প্রাপ্তি (কোটি টাকায়) (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত)	মন্তব্য
০১	রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন	মার্চ, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৪	জিওবি: ২৬৩৮.৪৫৬৩ আরসিসি: ২৯৩.১৬১৮ মোট: ২৯৩১.৬১৮১	১২২০.৯৫	সমন্বিত প্রকল্পের সর্বমোট ২০৮ টি প্যাকেজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ১৪১ টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫১ টি প্যাকেজের কাজ শেষ পর্যায়ে। ফ্লাইওভার, ফুটওভার ব্রিজসহ কাঁচা বাজার, ওয়ার্ড কার্যালয় নির্মাণ কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।
০২	হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (র.) দরগাহ শরীফের উন্নয়ন	জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ (প্রস্তাবিত মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৫)	জিওবি: ১৯.৮৭৪২ আরসিসি: ৪.৯৬৮৫ মোট: ২৪.৮৪২৭	৮.৪৯	প্রকল্পের আওতায় প্রবেশ গেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মসজিদ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। মাজার নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
০৩	শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান ঐর সমাধিসৌধ নির্মাণ	জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪	জিওবি: ২৮.১৯০৭ আরসিসি: ০.৫৭৫৩ মোট: ২৮.৭৬৬০	অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।
০৪	লোকাল গভারনেন্ট কোভিড-১৯ রেসপনস এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)	ডিসেম্বর, ২০২৫	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক: ৫৩.০০	১ম ট্রেস- ৮.৯৭ ২য় ট্রেসের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রকল্পের ০৭ টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।
০৫	Integrated Solid Waste Management Improvement Project (ISWMIIP)	প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় ২০০.০০ কোটি টাকা।			
০৬	Resilient Urban and Territorial Development Project (RUTDP)	প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় ৫১২.০০ কোটি টাকা।			